Priorisierte Maßnahmen des GMN - Schulen (Stand 03/2019)

Vorbemerkung/ Hinweise

- Es sind Maßnahmen aus dem **WP 2019, Überhänge aus dem Jahr 2018 und Vorjahre sowie ausserplanmäßige Maßnahmen 2018 / 2019** erfasst.
- Zusätzliche Aufgaben mit hoher Priorität (z.B. OGS-Ausbau/Schaffung Kita-Plätze) können erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden und führen ggf. zu einer Veränderung der Prioritäten.
- Änderungswünsche der Fachämter (z.B. ungeplante oder geplante Unterhaltung an Schulen) können erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden und führen ggf. zu einer Veränderung der Prioritäten.
- Mögliche Kapazitätsengpässe bei GMN durch Ausfall des Personals können erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden und führen ggf. zu einer Veränderung der Prioritäten.

Planbare Maßnahmen Prio 1										Wirtschaft. Abhängigkeit A = Prio 1			Rechtsvorschrift B = Prio 2			Add on C = Prio 3	
lfd. Nr.	Aus WP - Jahr	Kst.	Objekt	Maßnahme	Kosten (Gesamt-bedarf)	Kosten (Planansatz 2018)	Kosten (Planansatz 2019)	Stand der Planung/ Umsetzung 03/2019	geplanter Bau-/ Planungs-beginn	geplante Fertig-stellung Bau / Planung	Maßnahme im Bau / Planung fortgeschritten	Erteilte Förderung	Rechts-verpflichtung	Arbeits-schutz / Rechtsvor-schriften	Betreiber-verantwort./ Verkehrs-sicherheit	Funktion / Bauerhalt	Schönheits-reparatur / Optik / Repräsen-tation	Bedarf Nutzer
1	jährlich	3000	Schulen, alle	Brandschutzmaßnahmen	5.368.000	1.000.000	368.000	laufende Umsetzung nach Prioritätenliste Brandschutz	01/2018	12/2019	A			B	B	B		
2	2019	3000	Schulen, alle	Fortschreibung des Monitorings an Neusser Schulen mittels Epigr	50.000		50.000	Beauftragung von Fa. Calcon erforderlich	03/2019	09/2019	A					B		
3	2018	3000	Offene Ganztagsgrundschulen	Ausbau OGS - Aufwand	300.000	~~300.000~~		In Planung und Bau	04/2018	12/2018	A							C
4	2018/ 2019	3000	Offene Ganztagsgrundschulen	Ausbau OGS - Anlagevermögen	4.700.000	700.000	2.000.000	In Planung und Bau	04/2018	2019 ff	A							C
5			Einzelmaßnahmen OGS Ausbau (im Budget 1 Mio. = 300 T€ + 700 T€ und 2 Mio. enthalten)															
6	2019		Burgunderschule	Neubau für 2 OGS Räume am Standort der Aussentoiletten	650.000		250.000	lt. Rücksprache mit 40 ist die Erweiterung (Neubau) dringend	2019		A							C
7	2019		Martin-Luther-/ Kreuzschule	Neubau und Umbau für 4 OGS-Räume	1.000.000		500.000	lt. Rücksprache mit 40 ist die Erweiterung dringend (Ersatzcontainer)	2019	08/2020	A							C
8	2018		Pestalozzischule	Pavillon 2 OGS - Räume	110.000	110.000		Ausschreibung musste wiederholt werden, Firma ist beauftragt, Errichtung 02/2019)	04/2018	02/2019	A							C
9	2018		Leoschule	Pavillon 2 OGS - Räume	105.000	105.000		Planungsphase ist z.Z. in Abstimmung mit 40, Standort musste geändert werden, Klärung mit 63	in Klärung	in Klärung	A							C
10	ausserplanm. aus 2018	3101	Adolf Clarenbach Schule	Sonnenschutz Ergänzung	180.000		180.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung 2019	2018	12/2019	A			B				
11	2019	3106	Dreikönigen-Schule Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Abrisskosten	1.100.000	~~1.000.000~~	1.100.000	Start der Planung 11/2018, Abriss- und Entsorgungskonzept muss erstellt werden	11/2018	2019/20	A	A		B	B	B		
12	ausserplanm. aus 2018	3107	Friedr.-von-Bodelschwingh Schule	Sonnenschutz Ergänzung	227.000		227.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung Sommerferien 2019	2018	08/2019	A			B				
13	2018/ 2019	3110	Görres-Schule	Erweiterung - Anbau	6.450.000	2.000.000	2.333.000	Bauantrag eingereicht, Baustrasse errichtet, Altcontainer abgerissen, Rohbau begonnen	01/2019	02/2020	A							C
14	2018	3112	St. Stephanus-Schule-Grefrath Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Toilettensanierung - Anlagevermögen	115.000	115.000		in Planung; Fertigstellungstermin nach Entwurfsplanung	06/2018	2019	A	A				B	C	
15	2018	3112	St. Stephanus-Schule-Grefrath Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Toilettensanierung - Aufwand	5.000	~~5.000~~		in Planung; Fertigstellungstermin nach Entwurfsplanung	06/2018	2019	A	A				B	C	
16	2019	3114	Karl-Kreiner-Schule Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Ersatzcontainer Rasenfläche	223.500			nachrichtlich	2020	2022	A	A						C
17	ausserplanm. aus 2018	3115	Kreuzschule/Martin-Luther-Schule	Sonnenschutz Ergänzung	243.000		243.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung 2019	2018	12/2019	A			B				
18	ausserplanm. aus 2018	3116	Leoschule	Sonnenschutz Ergänzung	143.000		143.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung 2019	2018	12/2019	A			B				
19	2018/ 2019	3118	Pestalozzi-Schule	Kanalsanierung	500.000	~~170.000~~	500.000	Entwurfsplanung liegt vor, BA wird abgestimmt mit RKN, Ausschreibung in 2019 abgeschlossen; Umsetzung in Abschnitten 2019/2020	2018	2020	A					B		
20	ausserplanm. aus 2018	3122	St. Konrad Schule	Sonnenschutz Ergänzung	97.000		97.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung Sommerferien 2019	2018	08/2019	A							
21	ausserplanm. aus 2018, in 2019 etatsisiert	3303	Realschule Holzheim	Planung: Errichtung Containerprovisorium auf Schulhof für Erhöhung der Zügigkeit	1.000.000		1.000.000	Planung und Kostenschätzung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Planung bereits begonnen; mit Erstellung Container Bedarf gedeckt	07/2018	08/2019	A		A					C
22	2018 / 2019	3402	Gymnasium Norf Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Toilettensanierung	1.359.000	679.500	679.500	in Planung, Umsetzungstermine nach vorliegender Entwurfsplanung	06/2018	2019/20	A	A				B	C	
23	ausserplanm. aus 2018	3402	Gymnasium Norf	Sonnenschutzerneuerung	50.000		50.000	Entwurfsplanung fertig, Ausschreibungen werden z. Z. erstellt	07/2018	04/2019	A			B		B		
24	2018	3403	Marie-Curie-Gymnasium (1) Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Sanierung Innen- und Außentoiletten	540.000	505.000		im Zusammenhang mit Sanierung Naturwissenschaften	01/2018	08/2020	A	A				B	C	
25	2017	3403	Marie-Curie-Gymnasium (1)	Kabelverbindung für Alarm	80.000			wird in 2020 in Verbindung mit Sanierung Naturwissenschaften umgesetzt	01/2018	08/2020	A			B	B	B		

Planbare Maßnahmen Prio 1

										Wirtschaft. Abhängigkeit			Rechtsverschrift			Add on	
										A = Prio 1			B = Prio 2			C = Prio 3	
lfd. Nr.	Aus WP - Jahr	Kst.	Objekt	Maßnahme	Kosten (Gesamt-bedarf)	Kosten (Planansatz 2018)	Kosten (Planansatz 2019)	Stand der Planung/ Umsetzung 03/2019	geplanter Bau-/ Planungs-beginn	geplante Fertig-stellung Bau / Planung	Maßnahme im Bau / Planung fortgeschritten	Erteilte Förderung	Rechts-verpflichtung	Arbeits-schutz / Rechtsvor-schriften	Betreiber-verantwort./ Verkehrs-sicherheit	Funktion / Bauerhalt	Schönheits-reparatur / Optik / Repräsen-tation	Bedarf Nutzer
26	2018/ 2019	3403	Marie-Curie-Gymnasium (1)	Sanierung Naturwissenschaften	2.920.000	1.000.000	1.000.000	Entwurfsplanung in Abstimmung, BA ist eingereicht; LV´s werden erstellt, Container wurden 01/2019 aufgestellt	01/2018	08/2020	A					B		C
27	2019	3403	Marie-Curie-Gymnasium (1)	Aufstellung Containeranlage zur Sanierung NAWI	84.500		68.500	Container wurden aufgestellt		01/2019	A							
28	2019	3403	Marie-Curie-Gymnasium (1)	Erneuerung Fensteranlagen NaWi-Räume	350.000		350.000	Umsetzung im Zusammenhang mit der Sanierung der Nawi	2019	08/2020	A					B		
29	2017	3404	Marie-Curie-Gymnasium (2) Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Gesamtsanierung Toilettenanlage zzgl. Fenster und Dachdämmung	240.000			Entwurf fertiggestellt, Interimscontainer aus dem Bestand wurden 12/2018 aufgestellt werden	04/2018	12/2019	A	A				B		
30	2018 / 2019	3406	Quirinus-Gymnasium Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Innen- und Außentoiletten	708.000	354.000	354.000	in Planung, Umsetzungstermine nach vorliegender Entwurfsplanung	06/2018	2019/20	A	A				B		
31	2018 / 2019	3406	Quirinus-Gymnasium	Sanierung der Sonnenschutzanlage	750.000	~~500.000~~	250.000	Entwurfsplanung fertig, Ausschreibungen werden z. Z. erstellt	06/2018	04/2019	A			B		B		
32	2019	3406	Quirinus-Gymnasium	Erneuerung Netzwerktechnik	50.000		50.000				A							C
33	ausserplanm. aus 2018	3504	GS an der Erft Aurinstraße	Sonnenschutz Ergänzung	155.000		155.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung 2019	2018	12/2019	A			B				
34	2016/ 2019 neu etalisiert	3501	Janusz-Korczak-Gesamtschule (1) Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Sanierung Turnhalle incl. Flachdach Aufwand	462.000	~~462.000~~	462.000	Entwurfsplanung innen, Dach und Fassade werden vorgezogen, Baubeginn im Sommer 2019	10/2018	6/2020	A	A				B		
35	2016/ 2019 neu etalisiert	3501	Janusz-Korczak-Gesamtschule (1) Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Neubau Toilettenanlage	730.000		272.000	Fertig in 2018; Restabrechnung in 2019	01/2018	12/2018	A	A				B		
36	2016	3501	Janusz-Korczak-Gesamtschule (1) Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Sanierung Turnhalle incl. Flachdach Anlagevermögen	478.000			Entwurfsplanung innen, Dach und Fassade werden vorgezogen, Baubeginn im Sommer 2019	10/2018	06/2020	A	A				B		
37	ausserplanm. aus 2018	3503	GS an der Erft (2)	Sonnenschutz Ergänzung	81.000		81.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung Sommerferien 2019	2018	08/2019	A			B				
38	2018	3505	Gesamtschule Nordstadt	Umbau HM-Haus zur Verwaltung (Kernsanierung)	366.000	200.000		Planung abgeschlossen, in Ausschreibung, Baubeginn voraussichtlich 12/2018	III. Qu. 2018	2019	A	A	A	B		B		C
39	2018/2019	3505	Gesamtschule Nordstadt	Umbaukosten Errichtung Gesamtschule Nordstadt - Gesamtsanierung	15.500.000	1.587.500	3.273.000	B.A. 0-4 B.A. 5,8, 10 B.A. 6,6a, 7	III.Qu. 2016 III.Qu. 2017 IV.Qu. 2018	II.Qu. 2017 III.Qu. 2018 IV.Qu. 2019	A	A	A	B		B		C
40	2016	3505	Gesamtschule Nordstadt	Sanierung Nawi	245.000			Im Zusammenhang mit Gesamtsanierung, Deckensanierung erforderlich	III.Qu. 2018	IV.Qu. 2019	A	A				B		C
41	2018/ 2019	3505	Gesamtschule Nordstadt (ehem. CW/MS-Realschule)	Neugestaltung Schulhof-Außenanlagen GS Nordstadt - Planungskosten (Umsetzungskosten folgen)	2.000.000	100.000	900.000	Konzept fertig, Entwurf in Bearbeitung, Terminplanung in Bearbeitung	II.Qu. 2018	2020	A							C
42	2018/ 2019	3506	Gesamtschule Norf	Neubau (Erweiterung) inkl. Außenanlagen	17.100.000	2.470.000	5.300.000	Planung abgeschlossen, Teilbaugenehmigungen liegen vor, LV´s in Bearbeitung, Bauberginn gestartet	I.Qu. 2019	II.Qu. 2020	A		A					C
43	2019 ff	3506	Gesamtschule Norf (ehem. Ganztagsrealschule Norf)	Erweiterung Containeranlage für Baubetrieb	175.200		125.200	ab Sommer 2019 erforderlich	01/2019	06/2019	A		A					C
44	2019	3801	Sekundarschule Neuss Gnadentaler Allee	Fassadensanierung	550.000		550.000	Planung fertig; LV´S erstellt	01/2019	08/2019	A					B		
45	2018/ 2019	3802	Comenius-Schule (Schulzentrum Weberstraße) (Gute schule 2020)	Umbau zur Sekundarschule (Fensterernerung, Elektro, Toiletten)	3.774.000	295.400	423.300	Umsetzung in Bauabschnitten seit 2016; Fertig Ende 2019	2016	08/2019	A	A	A			B		C
46	ausserplanm. aus 2018	3802	Comeniusschule (Teil der RS Südstadt)	Sonnenschutz Ergänzung	45.000	0	45.000	Ausschreibung beauftragt, Umsetzung Sommerferien 2019	2018	08/2019	A					B		
47	2019 ff	3114	Karl-Kreiner-Schule Förderprogramm "Gute Schule 2020"	Erweiterungsneubau Klassen und OGS	10.750.000		100.000	Machbarkeit und Vorplanung erstellt, VgV Verfahren in Bearbeitung	06/2018	2022		A						C
18	2019	3114	Karl-Kreiner-Schule Föderprogramm "Gute Schule 2020"	Rückbau und Entsorgung Altcontainer für Baufreiheit hinteres Schulareal	120.000			nachrichtlich	2020	2021		A						C.
49	ausserplanm. aus 2018; in 2019 etatisiert	3802	Comeniusschule	Errichtung einer Containeranlage für die Erhöhung der Zügigkeit als Interimslösung - Planungskosten	50.000		50.000	Errichtung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Mit Erstellung Container Bedarf gedeckt	2019	8/2020			A					C
					1.043.000	10.711.000	22.779.500											
				Gesamtsumme Prio 1 "Schulen"	34.533.500													

FA 22-2019-1
Priorisierungsliste Einzelmaßnahmen Schulen

Planbare Maßnahmen Prio 2

lfd. Nr.	Aus WP - Jahr	Kst.	Objekt	Maßnahme	Kosten (Gesamt-bedarf)	Kosten (Planansatz 2018)	Kosten (Planansatz 2019)	Stand der Planung/ Umsetzung 03/2019	geplanter Bau-/ Planungs-beginn	geplante Fertig-stellung Bau / Planung
1	2019	3103	Kyburg-Schule	Toilettensanierung	425.000		425.000		2019	2020
2	2019	3104	Barbara-Schule	Toilettensanierung	187.000		187.000		2019	2020
3	2019	3112	St. Stephanus-Schule-Grefrath	neue Dachkonstruktion (Geruchsbelästigung)	261.000		261.000	Stand der Planung/ Umsetzung 03/2019		
4	2017	3122	St.-Konrad-Schule	Flachdachsanierung Turnhallendach	640.000			Umsetzung nach Einstellung neuer MA		
5	2016	3122	St.-Konrad-Schule	Sanierung Geb. / Mehrzweckraum / Aula, Rekonstruktion der Beleuchtung Nebenräume, Flure, Klassen	2.000.000			Umsetzung nach Einstellung neuer MA		
6	2019	3123	St.-Martinus-Schule, Uedesheim	Toilettensanierung	276.000		276.000		2019	2020
7	2017	3302	Ganztagsrealschule Norf	Generalsanierung Turnhalle	1.550.000			verschoben wegen "Gute Schule 2020", Umsetzung nach Neubau GS Norf	2020	
8	2019	3401	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum	Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser	260.000		260.000	Ausführungsplanung liegt vor und ist in Prüfung	2019	2019
9	2017	3401	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum	Dachsanierung	270.000			Umsetzung nach Einstellung neuer MA		
10	2018	3402	Gymnasium Norf	Sanierung Abhangdecke Nebenräume Turnhalle	90.000	90.000		Planung und Umsetzung in Zusammenhang mit WC Sanierung	06/2018	2019/20
11	2019	3402	Gymnasium Norf	Brandschutztüren	312.500		312.500		2019	2019
12	2014	3502	Janusz-Korczak-Gesamtschule (2)	Sanierung Verbindungsgebäude	1.000.000			aus Kapazitätsgründen keine Umsetzung		
13	2013	3502	Janusz-Korczak-Gesamtschule (2)	Sanierung Aula, Sporthalle	1.700.000			aus Kapazitätsgründen keine Umsetzung		
14	2019	3504	Gesamtschule an der Erft (2), Aurinstraße	Erneuerung Fenster - Altbauteil EG	50.000		50.000	aus Kapazitätsgründen keine Umsetzung		
15	2017	3602	Schule am Wildpark	Generalsanierung Turnhalle	500.000			aus Kapazitätsgründen keine Umsetzung		
16	2019	3802	Comenius-Schule (Schulzentrum Weberstraße)	Dachsanierung (ehem. Max-Kolbe-Schule)	220.000		220.000		2019	2019
					7.660.000	90.000	1.991.500			

Gesamtsumme Prio 2 "Schulen" mit Planungs- und Baubeginn in	1.680.500
Gesamtsumme Prio 2 "Schulen - spätere Umsetzung	8.061.000

Wirtschaft. Abhängigkeit A = Prio 1			Rechtsvorschrift B = Prio 2			Add-on C = Prio 3	
Maßnahme im Bau / Planung fortgeschritten	Erteilte Förderung	Rechts-verpflichtung	Arbeits-schutz / Rechtsvor-schriften	Betreiber-verantwort./ Verkehrs-sicherheit	Funktion / Bauerhalt	Schönheits-reparatur / Optik / Repräsen-tation	Bedarf Nutzer
					B	C	
					B	C	
			B	B	B		
					B		
					B		C
					B	C	
					B		
					B		
					B		
					B		
			B	B	B		
					B		
					B		
					B		
					B		
					B		

FA 22-2019-1
Priorisierungsliste Einzelmaßnahmen Schulen

Planbare Maßnahmen Prio 3

lfd. Nr.	Aus WP - Jahr	Kst.	Objekt	Maßnahme	Kosten (Gesamt-bedarf)	Kosten (Planansatz 2018)	Kosten (Planansatz 2019)	Stand der Planung/ Umsetzung 03/2019	geplanter Bau-/ Planungs-beginn	geplante Fertig-stellung Bau / Planung
1	2019	3118	Pestalozzi-Schule	Machbarkeitsstudie Festbau als Ersatz für OGS-Container und weitere Klassencontainer, sowie bauliche Erweiterung aufgrund Schulentwicklung - Planungskosten	150.000		150.000	Machbarkeitsprüfung im 4.Quartal 2019 aufgrund von Kapazitätsgründen möglich	ab 10/2019	
2	2017	3303	Realschule Holzheim	Errichtung eines Bolzplatzes	36.500			aus Kapazitätsgründen keine Umsetzung		
3	ausserplanm. aus 2018 lt. Ratsbeschluss	3303	Realschule Holzheim	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Festbau: Erweiterung der RS Holzheim zu einer 3-Zügigkeit				Stand der Planung/ Umsetzung 03/2019		
4	ausserplanm. aus 2018	3401	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Umbaumaßnahmen aufgrund des Umstiegs von G8 zu G9				Prüfung der Kosten und Zeitplan wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Abstimmung mit 40 / Schulleitung erforderlich		
5	ausserplanm. aus 2018	3402	Gymnasium Norf	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Erhöhung der Zügigkeit des Gymnasiums Norf unter Berücksichtigung des Umstiegs von G8 zu G9				Planung und Kostenschätzung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Abstimmung mit 40 / Schulleitung erforderlich; Umbau im Zusammenhang mit Sanierung ab 2021 (333.000 Planungskosten)	Prüfung für SchulA 09/2019	
6	ausserplanm. aus 2018	3403	Marie-Curie-Gymnasium	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Umbaumaßnahmen aufgrund des Umstiegs von G8 zu G9				Prüfung der Kosten und Zeitplan wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Abstimmung mit 40 / Schulleitung erforderlich		
7	ausserplanm. aus 2018	3406	Quirinus Gymnasium	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Umbaumaßnahmen aufgrund des Umstiegs von G8 zu G9				Prüfung der Kosten und Zeitplan wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Abstimmung mit 40 / Schulleitung erforderlich		
8	ausserplanm. aus 2018	3502	Janusz-Korczak-Gesamtschule (2)	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Erweiterung der JKG von 4- zügig auf 6-zügig				Planung und Kostenschätzung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Ergebnisprüfung im Vorfeld negativ; tiefere Planung sehr aufwendig (B-Plan Verfahren, Baurecht)	Prüfung für SchulA 09/2019	
9	ausserplanm. aus 2018	3504	GS an der Erft	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Erweiterung der GS an der Erft von 4-zügig auf 6-zügig				Planung und Kostenschätzung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Ergebnisprüfung im Vorfeld negativ; tiefere Planung sehr aufwendig (B-Plan Verfahren, Herausnahme LSG)	Prüfung für SchulA 09/2019	
10	ausserplanm. aus 2018	3802	Comeniusschule	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Erweiterung der Comeniusschule von 4-zügig auf 6-zügig				Planung und Kostenschätzung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; Ergebnisprüfung im Vorfeld als Sekundarschule positiv; als Gesamtschule neu zu prüfen unter Berücksichtigung des Neubaus DKS (zwei Großbaustellen gleichzeitig problematisch)		
11	ausserplanm. aus 2018		Neubau einer Schule	**Schulentwicklungsplanung weiterf. Schulen** Neubau einer Schule aufgrund des sukzessiven Ausbau der Zügigkeit der weiterf. Schulen				Errichtung wurde im Schulaussch. am 09.10.2018 beschlossen; zuvor geeignetes Grundstück suchen		
					36.500		150.000			

Wirtschaft. Abhängigkeit A = Prio 1			Rechtsvorschrift B = Prio 2			Add on C = Prio 3	
Maßnahme im Bau / Planung fortgeschritten	Erteilte Förderung	Rechts-verpflichtung	Arbeits-schutz / Rechtsvor-schriften	Betreiber-verantwort./ Verkehrs-sicherheit	Funktion / Bauerhalt	Schönheits-reparatur / Optik / Repräsen-tation	Bedarf Nutzer
							C
							C
							C
							C
							C
							C
							C
							C
							C
							C
							C

Gesamtsumme Prio 3 "Schulen - spätere Umsetzung	**186.500**		
Summe geplanter Maßnahmen Prio 1, Prio 2 und Prio 3	**8.739.500**	**10.801.000**	**24.921.000**
Gesamtsumme	**44.461.500**		